

# Tlachichuca

Concejo Municipal 2025 - 2027

15 de enero de 2026.


OFICIO No. CMT/OPEO/26/002

**CARLOS MARTÍNEZ AMADOR**  
**COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL**  
**DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
**PRESENTE:**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUN, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formatos de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.




ATENTAMENTE




  
**PRESIDENCIA**  
**CONCEJO MUNICIPAL**  
**Tlachichuca, PUEBLA.**  
**2025-2027**

**PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TLACHICHUCA, PUEBLA**

Archivo. Control de Gestión.



CICLO	TIPO ESTRE	CUENTA DE GASTO	PROGRAMA	NOMBRE	MUNICIPIO DE ORIGINARIO	LOCALIDAD	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE CANCELACION	COMPROBADO	DEVENIDO	ERRORES	PAGADO	VALOR REALIZADO	
2025	4	PUE25002582207	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO ASALICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE LAZARO TACHICHUCA EN LA LOCALIDAD DE TACHICHUCA PUEBLA	Tachichuca	Santa Tepehuala	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	Municipio de Tachichuca	75208 950 450 0	561126	Metros Cuadrados	31/03/2025		0.00	0.00	0.00	0.00	5,506,041.00	0.00
2025	4	PUE25002582208	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADORNAMIENTO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y AV. MOVIERE ALBERCA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TEPEHUALA PUEBLA	Tachichuca	Santa Tepehuala	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	Municipio de Tachichuca	71557 50 40 0	385035	Metros Cuadrados	07/03/2025		0.00	0.00	0.00	0.00	4,041,501.10	0.00
2025	4	PUE25002582209	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE SUR ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE NOROCCIDENTE EN LA CALLEA DEL MUNICIPIO DE TACHICHUCA PUEBLA	Tachichuca	Tachichuca	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	Municipio de Tachichuca	71441 175 560 0	147875	Metros Cuadrados	28/02/2025	09/05/2025	2,108,534.09	0.00	0.00	0.00	2,108,534.09	0.00
2025	4	PUE25002582210	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADORNAMIENTO DE LA CALLE ROMERO URECA EN LA CALLE CHAMUPEGA Y CALLE INIZON EN LA LOCALIDAD DE SANTA TEPEHUALA PUEBLA	Tachichuca	Santa Tepehuala	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	Municipio de Tachichuca	71533 320 170 0	60849	Metros Cuadrados	04/04/2025	05/05/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	761,782.00	0.00
2025	4	PUE25002582211	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CEMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JOSE GONZALEZ GALLO EN LA CALLEA DEL MUNICIPIO DE TACHICHUCA PUEBLA	Tachichuca	Santa Tepehuala	Proyecto de Inversión Social	de Educación	Municipio de Tachichuca	51837 300 56 0	31154	Metros Cuadrados	05/04/2025	12/05/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,602.24	0.00
2025	4	PUE25002582212	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLEA DEL MUNICIPIO DE TACHICHUCA PUEBLA	Tachichuca	Santa Tepehuala	Proyecto de Inversión Social	de Agua saneamiento	Municipio de Tachichuca	51460 110 170 0	940	Metros Cuadrados	06/04/2025	02/05/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,095.40	0.00
2025	4	PUE25002582213	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CEMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE DEL TALLER ENTRE CALLE MUJER INDIGO Y LÍMITES DE JOZAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA TEPEHUALA PUEBLA	Tachichuca	Santa Tepehuala	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	Municipio de Tachichuca	128372 76 71 0	102856	Metros Cuadrados	01/11/2025	12/11/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,095.40	0.00
2025	4	PUE25002582214	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLEA DEL MUNICIPIO DE TACHICHUCA PUEBLA	Tachichuca	Alamo Tepetitlan (Puebla)	Proyecto de Inversión Social	de Agua saneamiento	Municipio de Tachichuca	128222 17 31 0	757	Metros Cuadrados	11/10/2025	14/11/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	209,318.82	0.00
2025	4	PUE25002582215	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CEMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLEA DEL MUNICIPIO DE TACHICHUCA PUEBLA	Tachichuca	Tachichuca	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	Municipio de Tachichuca	51870 4250 4240 0	18	Pozos	12/04/2025	08/05/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	613,607.95	0.00
2025	4	PUE25002582216	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARRIO DE TIPO REGIONAL C EN LA PRIMERA CALLEA DEL MUNICIPIO DE TACHICHUCA PUEBLA	Tachichuca	Santa Cruz (Puebla)	Proyecto de Inversión Social	de Educación	Municipio de Tachichuca	18310 110 90 0	3923	Metros Cuadrados	05/04/2025	05/05/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	431,150.56	0.00
2025	4	PUE25002582217	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CEMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE SUR ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE NOROCCIDENTE EN LA CALLEA DEL MUNICIPIO DE TACHICHUCA PUEBLA	Tachichuca	Santa Cruz (Puebla)	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	Municipio de Tachichuca	128203 63 57 0	48101	Metros Cuadrados	08/11/2025	17/12/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	683,148.08	0.00
2025	4	PUE25002582218	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLEA DEL MUNICIPIO DE TACHICHUCA PUEBLA	Tachichuca	Santa Cruz (Puebla)	Proyecto de Inversión Social	de Agua saneamiento	Municipio de Tachichuca	128251 63 57 0	7965	Metros Cuadrados	31/10/2025	12/11/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,635.76	0.00
2025	4	PUE25002582219	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CEMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE SUR ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE NOROCCIDENTE EN LA CALLEA DEL MUNICIPIO DE TACHICHUCA PUEBLA	Tachichuca	Santa Cruz (Puebla)	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	Municipio de Tachichuca	62317 85 65 0	1108	Metros Cuadrados	01/02/2025	18/03/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,046.16	0.00
2025	4	PUE25002582220	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CEMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE SUR ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE NOROCCIDENTE EN LA CALLEA DEL MUNICIPIO DE TACHICHUCA PUEBLA	Tachichuca	Santa Cruz (Puebla)	Proyecto de Inversión Social	de Agua saneamiento	Municipio de Tachichuca	101441 51 45 0	6655	Metros Cuadrados	14/09/2016	10/10/2025	137,406.27	137,406.27	137,406.27	137,406.27	137,406.27	137,406.27



8/8



CILO	TIPO FONDO	IA PROGRAMA PRO PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD O RESP FONDO DE USO ESPECIAL	ID UNIC	PROYECTO	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA CLASIFICADO	INSTITUCION ECONOMICA	NUMERO O PROYECTO	MONTE PRES	MONTE PRES	UNIDADES DE CUENTA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GASTADO PROGRAMADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	DEBERGADO	PALMADO FLUIDO
2025	4	FONDO 2004	CONSEJERIA DE DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE LA AVONDA REGIONAL DE TACHICHUCA EN LA AVONDA REGIONAL DE TACHICHUCA A JOSE ANTONIO MORELOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TACHICHUCA	179				Proyecto de Inversión Social	Municipio de Tachichuca	10624	106	106	0	15/09/2025	18/11/2025	2,472,058.47	2,472,058.47	2,472,058.47	2,472,058.47	2,472,058.47	2,472,058.47
2025	4	FONDO 2004	REHABILITACION DE CAMPERA ASEAFICA (BACHO) EN EL CAMBIO DE TACHICHUCA A JOSE ANTONIO MORELOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TACHICHUCA	179				Proyecto de Inversión Social	Municipio de Tachichuca	128379	659	4 031	0	01/11/2025	24/11/2025	573,000.88	573,000.88	573,000.88	573,000.88	573,000.88	573,000.88
2025	4	FONDO 2004	CONSTRUCCION DE RECIAMO PARA LA EDIFICACION ADJUNTA DE LA COCINA DEL MUNICIPIO DE TACHICHUCA, PUEBLA	179				Proyecto de Infraestructura Social	Municipio de Tachichuca	25709	12	1698	0	22/09/2025	25/11/2025	2,995,972.81	2,995,972.81	2,995,972.81	2,995,972.81	2,995,972.81	2,995,972.81



3/8







Indicadores

Cuarto Trimestre 2025

Ciclo	Período	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realización o en el Periodo (%)	Avance o en el Periodo (%)	Flujo
2025	4	Puebla	Tlachichuca	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	199523	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente) / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	52,38995	52,38995	38,70968 (185,82)		Validado	
2025	4	Puebla	Tlachichuca	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente) / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	47,61905	47,61905	61,20032 (128,71)		Validado	
2025	4	Puebla	Tlachichuca	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente) / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0		0	100	Validado
2025	4	Puebla	Tlachichuca	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FORTAMUN	198724	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido para el pago de obligaciones vinculadas al cumplimiento de obligaciones financieras / Monto anual aprobado del Fortamun al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	(Justificado) 025,000,000.00 (Causas: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020)	100	100	Validado
2025	4	Puebla	Tlachichuca	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FORTAMUN	197229	Porcentaje de recursos pagados al pago de obligaciones vinculadas al cumplimiento de obligaciones financieras	(Monto ejercido para el pago de obligaciones vinculadas al cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del Fortamun al municipio o demarcación territorial a periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	19,99528	19,99528		6,1698	30,85	Validado
2025	4	Puebla	Tlachichuca	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FORTAMUN	197400	Porcentaje de recursos pagados al pago de obligaciones vinculadas al cumplimiento de obligaciones financieras	(Monto ejercido para el pago de obligaciones vinculadas al cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del Fortamun al municipio o demarcación territorial a periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	0		0	N/D	Validado
2025	4	Puebla	Tlachichuca	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FORTAMUN	198976	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del Fortamun al municipio o demarcación territorial a periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	29,0177	29,0177		23,8552	80,21	Validado

8/7

Indicadores

Cuarto Trimestre 2025

Ciclo	Período	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Tipo	Dimensión del indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado o en el Periodo	Avance en el Periodo (%)	Flujo
2025	4	Puebla	Tlachichuca	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FORTAMUN	199087	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total de FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total de FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	2.02855	2.02855		2.32725	114.72	Validado
2025	4	Puebla	Tlachichuca	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FORTAMUN	199840	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	31.36811	31.36811		45.70205	145.7	Validado
2025	4	Puebla	Tlachichuca	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FORTAMUN	200072	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local	(Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	0		0	N/D	Validado
2025	4	Puebla	Tlachichuca	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FORTAMUN	20327	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	Unidad: 6062025, trim 4, Justicias, Otras, Censos y Usos, e, juan molinar, fecha: 16/07/20)	100	100	Validado
2025	4	Puebla	Tlachichuca	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FORTAMUN	200437	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	6.26129	6.26129		28.97021	462.76	Validado
2025	4	Puebla	Tlachichuca	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FORTAMUN	202746	Índice de Dependencia Financiera	(Costo administrado en FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	7.50723	7.50723		7.50723	100	Validado



8/8